



CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

PALÁCIO EXPEDITO VIEIRA DA CÂMARA

Por meio deste comunicado, informamos a Controladoria as informações necessárias para atender às exigências do Tribunal de Contas do Estado (TCE) referentes ao contrato cujo objeto consiste na contratação de empresa para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO, MELHORIAS, ADAPTAÇÕES, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E PEQUENAS REFORMAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN, oriundo do Termo de Adesão nº 04/2023 Concorrência nº 001/2018, executado pela empresa JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI. ENDEREÇO: R FRANCISCO SALES DA SILVEIRA MARTINS, Nº 17, BAIRRO CENTRO, AREIA BRANCA/RN CEP: 59.655-000. CNPJ: 26.294.201/0001, doravante denominado simplesmente CONTRATADA. Seguem abaixo as informações detalhadas solicitadas:

- **Item 41: Divulga informações sobre obras: data de início, etapas, percentual concluído, status e previsão de conclusão?**

A obra teve início em 17 de maio de 2023, com todas as etapas concluídas em 11 de setembro de 2023, atingindo 100% de execução conforme o cronograma previsto.

- **Item 10.2: Divulga os quantitativos, e os preços unitários e totais contratados?**

Segue em anexo o boletim de medição constando as informações a respeito dos quantitativos, preços unitários e totais contratados.

- **Item 10.3: Divulga os quantitativos executados e os preços praticados?**

Segue em anexo os quantitativos executados e preços praticados de acordo com o boletim de medição.

- **Item 10.4: Divulga relação das obras paralisadas contendo o motivo, o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução?**

Não houve paralisação da obra.

Guamaré/RN, 27 de maio de 2024.


JOAO PAULO MEDEIROS
DE OLIVEIRA:05344861427

Assinado de forma digital por JOAO
PAULO MEDEIROS DE
OLIVEIRA:05344861427
Dados: 2024.05.29 10:38:07 -03'00'

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA

Fiscal de Contrato e de Serviços

Estado do Rio Grande do Norte
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
PALÁCIO EXPEDITO VIEIRA DA CÂMARA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO, MELHORIAS, ADAPTAÇÕES, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E PEQUENAS REFORMAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN

TERMO DE ADESÃO: Nº 04/2023

EMPRESA: JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI. ENDEREÇO: R FRANCISCO SALES DA SILVEIRA MARTINS, Nº 17, BAIRRO CENTRO, AREIA BRANCA/RN CEP: 59.655-000.
CNPJ: 26.294.201/0001-32

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.


BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA/RN 2105252907

EUDES MIRANDA DA FONSECA
Presidente da Câmara Municipal de Guimarães

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADES										PERCENTUAL		VALORES						
			PREVISTO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	EXECUTADO ACUMULADO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	PERCENTUAL ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO PARCIAL PREVISTO (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																					
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES / MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,50	1,00			0,50	1,50	66,67%	0,00%	0,00%	33,33%	100,00%	R\$ 11.654,24	R\$ 17.481,36	R\$ 11.654,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.827,12	R\$ 17.481,36	R\$ -
2 SERVIÇOS PRELIMINARES																					
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (REF. 74209/001)	M2	2,00	2,00			2,00	2,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 223,63	R\$ 447,26	R\$ 447,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,26	R\$ -
2.2	CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,007 M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MMXMM	60,00	60,00			60,00	60,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 12,57	R\$ 754,20	R\$ 754,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 754,20	R\$ -
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M	40,00	40,00			40,00	40,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 17,26	R\$ 690,40	R\$ 690,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 690,40	R\$ -
2.4	TAXA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), EMITIDA PELO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA (CREA), CONFORME LEI 6.496/77.	UNID	1,00	1,00			1,00	1,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 228,62	R\$ 228,62	R\$ 228,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 228,62	R\$ -
3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																					
3.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	14,66	2,00	9,84		2,82	14,66	13,64%	67,12%	0,00%	19,24%	100,00%	R\$ 41,11	R\$ 602,67	R\$ 82,22	R\$ 404,52	R\$ -	R\$ 115,93	R\$ 602,67	R\$ -
3.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	961,50	262,20	611,80		87,50	961,50	27,27%	63,63%	0,00%	9,10%	100,00%	R\$ 2,42	R\$ 2.326,83	R\$ 634,52	R\$ 1.480,56	R\$ -	R\$ 211,75	R\$ 2.326,83	R\$ -
3.3	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	961,50	262,20	611,80		87,50	961,50	27,27%	63,63%	0,00%	9,10%	100,00%	R\$ 5,21	R\$ 5.009,42	R\$ 1.366,06	R\$ 3.187,48	R\$ -	R\$ 455,88	R\$ 5.009,42	R\$ -
3.4	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	224,00	57,00	108,00		59,00	224,00	25,45%	48,21%	0,00%	26,34%	100,00%	R\$ 0,49	R\$ 109,76	R\$ 27,93	R\$ 52,92	R\$ -	R\$ 28,91	R\$ 109,76	R\$ -
3.5	REMOÇÃO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UN	75,00	15,00	60,00		75,00	75,00	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 0,95	R\$ 71,25	R\$ 14,25	R\$ 57,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,25	R\$ -
3.6	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	12,50		12,50		12,50	12,50	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 100,74	R\$ 1.259,25	R\$ -	R\$ 1.259,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.259,25	R\$ -
3.7	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA (CHAPISCO, REBOCO, EMBOÇO OU ESTUQUE) (REF. ORSE 00017)	M2	205,50	35,00	170,50		205,50	17,03%	82,97%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 7,93	R\$ 1.629,62	R\$ 277,55	R\$ 1.352,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.629,62	R\$ -
3.8	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (REF. SEINFRA C1066)	M2	193,85		126,05		67,80	193,85	0,00%	65,02%	0,00%	34,98%	100,00%	R\$ 23,78	R\$ 4.609,75	R\$ -	R\$ 2.997,47	R\$ -	R\$ 1.612,28	R\$ 4.609,75	R\$ -
3.9	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF 01/2020	M2	192,14	63,82	52,22		76,10	192,14	33,22%	27,18%	0,00%	39,61%	100,01%	R\$ 6,55	R\$ 1.258,52	R\$ 418,02	R\$ 342,04	R\$ -	R\$ 498,46	R\$ 1.258,52	R\$ -
3.10	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	27,73	27,73			27,73	27,73	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 17,24	R\$ 478,07	R\$ 478,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 478,07	R\$ -
3.11	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	27,73	27,73			27,73	27,73	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 1,40	R\$ 38,82	R\$ 38,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,82	R\$ -
3.12	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA	M2	4,60	4,60			4,60	4,60	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 6,83	R\$ 31,42	R\$ 31,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,42	R\$ -
3.13	LOCAÇÃO DE CACAMBA TIPO PAPA-ENTULHO 5M³ (REF. PMM/2020)	DIA	90,00	30,00	30,00	30,00	90,00	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	100,00%	R\$ 16,16	R\$ 1.454,40	R\$ 484,80	R\$ 484,80	R\$ 484,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.454,40	R\$ -
3.14	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO (REF. ORSE 26)	M3	30,00	10,00	10,00	10,00	30,00	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	100,00%	R\$ 15,85	R\$ 475,50	R\$ 158,50	R\$ 158,50	R\$ 158,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 475,50	R\$ -
4 LAJE																					
4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF 11/2020	M2	12,50		12,50		12,50	12,50	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 175,93	R\$ 2.199,13	R\$ -	R\$ 2.199,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.199,13	R\$ -
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																					
5.1	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO (REF. SINAPI 1060160).	UNID	55,00	20,00	20,00		15,00	55,00	36,36%	36,36%	0,00%	27,27%	100,00%	R\$ 161,26	R\$ 8.869,30	R\$ 3.225,20	R\$ 3.225,20	R\$ -	R\$ 2.418,90	R\$ 8.869,30	R\$ -
5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LED QUADRADO DE SOBREPOR (AVANT OU SIMILAR), DIMENSÕES DE 40 CM X 40 CM, POTÊNCIA DE 36 W, TEMPERATURA DE COR DE 6500K, BIVOLT (REF. ORSE 13157)	UNID	61,00	15,00	35,00		11,00	61,00	24,59%	57,38%	0,00%	18,03%	100,00%	R\$ 149,96	R\$ 9.147,56	R\$ 2.249,40	R\$ 5.248,60	R\$ -	R\$ 1.649,56	R\$ 9.147,56	R\$ -
5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LED QUADRADO DE SOBREPOR (AVANT OU SIMILAR), DIMENSÕES DE 22 CM X 22 CM, POTÊNCIA DE 18 W, TEMPERATURA DE COR DE 6500K, BIVOLT (REF. ORSE 13158)	UNID	44,00		25,00		19,00	44,00	0,00%	56,82%	0,00%	43,18%	100,00%	R\$ 66,91	R\$ 2.944,04	R\$ -	R\$ 1.672,75	R\$ -	R\$ 1.271,29	R\$ 2.944,04	R\$ -
5.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	81,00	14,00	46,00		21,00	81,00	17,28%	56,79%	0,00%	25,93%	100,00%	R\$ 21,17	R\$ 1.714,77	R\$ 296,38	R\$ 973,82	R\$ -	R\$ 444,57	R\$ 1.714,77	R\$ -
5.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	83,00	7,00	38,00		38,00	83,00	8,43%	45,76%	0,00%	45,76%	100,00%	R\$ 39,96	R\$ 3.316,68	R\$ 279,72	R\$ 1.518,48	R\$ -	R\$ 1.518,48	R\$ 3.316,68	R\$ -
5.6	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 30 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	20,00	5,00	15,00		20,00	20,00	25,00%	75,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 58,70	R\$ 1.174,00	R\$ 293,50	R\$ 880,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.174,00	R\$ -
5.7	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	30,00	8,00	22,00		30,00	26,67%	73,33%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 20,23	R\$ 606,90	R\$ 161,84	R\$ 445,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 606,90	R\$ -
5.8	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	10,00	4,00	6,00		10,00	40,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 38,08	R\$ 380,80	R\$ 152,32	R\$ 228,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 380,80	R\$ -
5.9	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA AVANT OU SIMILAR	UNID	5,00		5,00		5,00	5,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 133,07	R\$ 665,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 665,35	R\$ -	R\$ 665,35	R\$ -
5.10	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	2,00		2,00		2,00	2,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 86,63	R\$ 173,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,26	R\$ -	R\$ 173,26	R\$ -
5.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00		3,00		3,00	3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 66,16	R\$ 198,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,48	R\$ -	R\$ 198,48	R\$ -
5.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	3,00			3,00	3,00	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 11,58	R\$ 34,74	R\$ 34,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,74	R\$ -
5.13	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 36 W, TEMPERATURA DE COR DE 6500K, BIVOLT	UNID	6,00		6,00		6,00	6,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 264,60	R\$ 1.587,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.587,60	R\$ -	R\$ 1.587,60	R\$ -
6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / DRENAGEM																					
6.1	REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO (REF. CAERN 1070106)	UNID	20,00	10,00	10,00		20,00	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 51,07	R\$ 1.021,40	R\$ 510,70	R\$ 510,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.021,40	R\$ -
6.2	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF 07/2021	M	26,50		11,00		15,50	26,50	0,00%	41,51%	0,00%	58,49%	100,00%	R\$ 27,10	R\$ 718,15	R\$ -	R\$ 298,10	R\$ -	R\$ 420,05	R\$ 718,15	R\$ -
6.3	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. R 05/2019	UNID	3,00		3,00		3,00	3,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 95,51	R\$ 286,53	R\$ -	R\$ 286,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 286,53	R\$ -

Estado do Rio Grande do Norte
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
PALÁCIO EXPEDITO VIEIRA DA CÂMARA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO, MELHORIAS, ADAPTAÇÕES, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E PEQUENAS REFORMAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN

TERMO DE ADESÃO: Nº 04/2023

EMPRESA: JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI. ENDEREÇO: R FRANCISCO SALES DA SILVEIRA MARTINS, Nº 17, BAIRRO CENTRO, AREIA BRANCA/RN CEP: 59.655-000.
CNPJ: 26.294.201/0001-32

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.


BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA/RN 2105252907

EUDES MIRANDA DA FONSECA
Presidente da Câmara Municipal de Guamaré

ITEM	DESCRIÇÃO S E R V I Ç O	UN	QUANTIDADES								PERCENTUAL				VALORES								
			PREVISTO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	EXECUTADO ACUMULADO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	PERCENTUAL ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO PARCIAL PREVISTO (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO		
6.4	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00			3,00			3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 73,19	R\$ 219,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 219,57	R\$ -	R\$ 219,57	R\$ -	
6.5	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00			3,00			3,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 24,06	R\$ 72,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,18	R\$ -	R\$ 72,18	R\$ -	
6.6	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00			1,00			1,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 198,81	R\$ 198,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 198,81	R\$ -	R\$ 198,81	R\$ -	
6.7	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. R_05/2019	UNID	1,00		1,00				1,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 124,83	R\$ 124,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,83	R\$ -	R\$ 124,83	R\$ -	
6.8	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 MM PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES. R_05/2021	UNID	1,00		1,00				1,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 121,01	R\$ 121,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,01	R\$ -	R\$ 121,01	R\$ -	
6.9	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00		1,00				1,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 224,14	R\$ 224,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 224,14	R\$ -	R\$ 224,14	R\$ -	
6.10	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	10,00		5,00	5,00			10,00	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	R\$ 224,14	R\$ 2.241,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.120,70	R\$ -	R\$ 1.120,70	R\$ -	
6.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	60,00		25,00	35,00			60,00	0,00%	41,67%	58,33%	0,00%	100,00%	R\$ 12,33	R\$ 739,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,25	R\$ -	R\$ 308,25	R\$ -	
7	ALVENARIA																						
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 0X19X29 CM (ESPESURA 8 CM) E ARGAMASSA DE ASENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	118,85	13,15	64,20		41,50		118,85	11,06%	54,02%	0,00%	34,92%	100,00%	R\$ 39,40	R\$ 4.682,69	R\$ 518,11	R\$ 2.529,48	R\$ -	R\$ 1.635,10	R\$ 4.682,69	R\$ -	
8	PISO / FORRO																						
8.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	193,85		126,05		67,80		193,85	0,00%	65,02%	0,00%	34,98%	100,00%	R\$ 15,53	R\$ 3.010,49	R\$ -	R\$ 1.957,56	R\$ -	R\$ 1.052,93	R\$ 3.010,49	R\$ -	
8.2	PISO EM CONCRETO (CASCALHINHO) 15 MPA PREPARO MECÂNICO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 5,0 CM, INCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA. R_11/2020	M2	193,85			126,05	67,80		193,85	0,00%	0,00%	65,02%	34,98%	100,00%	R\$ 42,42	R\$ 8.223,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.347,04	R\$ 2.876,08	R\$ 8.223,12	R\$ -	
8.3	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	27,73				27,73		27,73	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 186,42	R\$ 5.169,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.169,43	R\$ 5.169,43	R\$ -	R\$ -	
8.4	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	M2	27,73	27,73					27,73	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 283,06	R\$ 7.849,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.849,25	R\$ -	R\$ 7.849,25	R\$ -	
8.5	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 PS	M2	27,73	27,73					27,73	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 90,58	R\$ 2.511,78	R\$ 2.511,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.511,78	R\$ -	
9	ESQUADRIA																						
9.1	REVISÃO ESQUADRIA DE MADEIRA OU METÁLICA (MÃO DE OBRA (REF. CAERN 1090084)	UNID	30,00	10,00	10,00		10,00		30,00	33,33%	33,33%	0,00%	33,33%	100,00%	R\$ 86,87	R\$ 2.606,10	R\$ 868,70	R\$ 868,70	R\$ -	R\$ 868,70	R\$ 2.606,10	R\$ -	
9.2	MOLA HIDRÁULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021	UN	20,00	5,00	7,00	8,00		20,00	25,00%	35,00%	40,00%	0,00%	100,00%	R\$ 781,60	R\$ 15.632,00	R\$ 3.908,00	R\$ 5.471,20	R\$ 6.252,80	R\$ -	R\$ 15.632,00	R\$ -		
9.3	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADIÇAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021	UN	20,00		10,00	10,00		20,00	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	R\$ 197,50	R\$ 3.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.975,00	R\$ 1.975,00	R\$ -	R\$ 3.950,00	R\$ -	
9.4	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00			12,00		12,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 344,26	R\$ 4.131,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.131,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.131,12	R\$ -	
9.5	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	13,00		13,00			13,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 369,94	R\$ 4.809,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.809,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.809,22	R\$ -	
9.6	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00		3,00			3,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 441,90	R\$ 1.325,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.325,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.325,70	R\$ -	
9.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	28,00		28,00			28,00	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 124,17	R\$ 3.476,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.476,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.476,76	R\$ -	
9.8	PELICULA EM POLIESTER PARA VIDROS (REF. CAERN 1100127)	M2	77,48		22,54	54,94		77,48	0,00%	29,09%	70,91%	0,00%	100,00%	R\$ 60,74	R\$ 4.706,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.369,08	R\$ 3.337,06	R\$ -	R\$ 4.706,14	R\$ -	
9.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO, INCLUSIVE KIT MOTOR PARA PORTÃO (PESO MÁXIMO DO PORTÃO DE 900KG), POTÊNCIA DO MOTOR 1/3HP E CREMALHEIRA. (REF. SEINFRA C3733)	M2	7,68				7,68		7,68	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 341,42	R\$ 2.622,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.622,11	R\$ 2.622,11	R\$ -	R\$ -	
9.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA. (REF. SEINFRA C3733)	M2	1,89				1,89		1,89	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 341,42	R\$ 645,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 645,28	R\$ 645,28	R\$ -	R\$ -	
9.11	VIDRO TEMPERADO LISO, ESPESURA 10 MM, COM FERRAGENS - COLOCADO. R_11/2020	M2	7,26			7,26		7,26	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 855,75	R\$ 6.212,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.212,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.212,75	R\$ -	
9.12	ESQUADRIA FIXA DE VIDRO LISO TRANSPARENTE (ESPESURA 4MM), INCLUSIVE BATENTE E ALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021	M2	4,60				4,60		4,60	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	R\$ 447,02	R\$ 2.056,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.056,29	R\$ 2.056,29	R\$ -	R\$ -	
10	COBERTURA																						
10.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	961,50	250,00	624,00		87,50		961,50	26,00%	64,90%	0,00%	9,10%	100,00%	R\$ 20,41	R\$ 19.624,22	R\$ 5.102,50	R\$ 12.735,84	R\$ -	R\$ 1.785,88	R\$ 19.624,22	R\$ -	
10.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	961,50	250,00	320,00		87,50		961,50	26,00%	33,28%	31,62%	9,10%	100,00%	R\$ 54,73	R\$ 52.622,90	R\$ 13.682,50	R\$ 17.513,60	R\$ 16.637,92	R\$ 4.788,88	R\$ 52.622,90	R\$ -	
10.3	CUMEIEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	27,00			27,00		27,00	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	R\$ 90,45	R\$ 2.442,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.442,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.442,15	R\$ -	
10.4	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	M2	107,40		48,60		58,80		107,40	0,00%	45,25%	0,00%	54,75%	100,00%	R\$ 26,78	R\$ 2.876,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.301,51	R\$ -	R\$ 1.574,66	R\$ 2.876,17	R\$ -
10.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_08/2018	M2	370,40		25,00	79,60	265,80		370,40	0,00%	6,75%	21,49%	71,76%	100,00%	R\$ 95,99	R\$ 35.554,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.399,75	R\$ 7.640,80	R\$ 25.514,14	R\$ 35.554,69	R\$ -
11	REVESTIMENTO																						

Estado do Rio Grande do Norte
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
PALÁCIO EXPEDITO VIEIRA DA CÂMARA



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO, MELHORIAS, ADAPTAÇÕES, MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA) E PEQUENAS REFORMAS DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DOS PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARÉ/RN

TERMO DE ADESÃO: Nº 04/2023

EMPRESA: JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI. ENDEREÇO: R FRANCISCO SALES DA SILVEIRA MARTINS, Nº 17, BAIRRO CENTRO, AREIA BRANCA/RN CEP: 59.655-000.
CNPJ: 26.294.201/0001-32

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

JOÃO PAULO MEDEIROS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA/RN 2105252907

EUDES MIRANDA DA FONSECA
Presidente da Câmara Municipal de Guamaré

ITEM	DESCRIÇÃO S E R V I Ç O	UN	QUANTIDADES						PERCENTUAL					VALORES								
			PREVISTO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	EXECUTADO ACUMULADO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	PERCENTUAL ACUMULADO	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO PARCIAL PREVISTO (R\$)	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO	4ª MEDIÇÃO	ACUMULADO	SALDO	
11.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	154,70		74,56	80,14		154,70	0,00%	48,20%	51,80%	0,00%	100,00%	R\$ 3,64	R\$ 563,11	R\$ -	R\$ 271,40	R\$ 291,71	R\$ -	R\$ 563,11	R\$ -	
11.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 35 MM. AF_08/2022	M2	214,70		74,56	140,14		214,70	0,00%	34,73%	65,27%	0,00%	100,00%	R\$ 49,12	R\$ 10.546,06	R\$ -	R\$ 3.662,39	R\$ 6.883,68	R\$ -	R\$ 10.546,07	R\$ -	
11.3	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA ACABAMENTO MASSA RASPADADA (REF. 12107/ORSSE)	M2	568,44		305,00	263,44		568,44	0,00%	53,66%	46,34%	0,00%	100,00%	R\$ 11,39	R\$ 6.474,53	R\$ -	R\$ 3.473,95	R\$ 3.000,58	R\$ -	R\$ 6.474,53	R\$ -	
12	PINTURA																					
12.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.436,76	330,00	452,16		654,60	1.436,76	22,97%	31,47%	0,00%	45,56%	100,00%	R\$ 2,24	R\$ 3.218,34	R\$ 739,20	R\$ 1.012,84	R\$ -	R\$ 1.466,30	R\$ 3.218,34	R\$ -	
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	2.933,30	400,00	760,00	657,80	1.115,50	2.933,30	13,64%	25,91%	22,43%	38,03%	100,01%	R\$ 1,91	R\$ 5.602,60	R\$ 764,00	R\$ 1.451,60	R\$ 1.256,40	R\$ 2.130,61	R\$ 5.602,61	R\$ -	
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	1.436,76	330,00	245,00	165,50	696,26	1.436,76	22,97%	17,05%	11,52%	48,46%	100,00%	R\$ 11,21	R\$ 16.106,08	R\$ 3.699,30	R\$ 2.746,45	R\$ 1.855,26	R\$ 7.805,07	R\$ 16.106,08	R\$ -	
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	2.933,30	400,00	760,00	450,00	1.323,30	2.933,30	13,64%	25,91%	15,34%	45,11%	100,00%	R\$ 9,73	R\$ 28.541,01	R\$ 3.892,00	R\$ 7.394,80	R\$ 4.378,50	R\$ 12.875,71	R\$ 28.541,01	R\$ -	
12.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	85,26	15,00	37,80	32,46		85,26	17,59%	44,33%	38,07%	0,00%	100,00%	R\$ 12,02	R\$ 1.024,83	R\$ 180,30	R\$ 454,36	R\$ 390,17	R\$ -	R\$ 1.024,83	R\$ -	
12.6	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (REF. SINAPI 95498)	M2	266,94	120,00	70,84		76,10	266,94	44,95%	26,54%	0,00%	28,51%	100,00%	R\$ 33,97	R\$ 9.067,95	R\$ 4.076,40	R\$ 2.406,43	R\$ -	R\$ 2.585,12	R\$ 9.067,95	R\$ -	
12.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020 PE	M2	266,94	120,00	70,84		76,10	266,94	44,95%	26,54%	0,00%	28,51%	100,00%	R\$ 18,07	R\$ 4.823,61	R\$ 2.168,40	R\$ 1.280,08	R\$ -	R\$ 1.375,13	R\$ 4.823,61	R\$ -	
12.8	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	M2	446,88			200,00	246,88	446,88	0,00%	0,00%	44,75%	55,25%	100,00%	R\$ 12,58	R\$ 5.621,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.516,00	R\$ 3.105,75	R\$ 5.621,75	R\$ -	
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																					
13.1	LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC. 05/2019 (REF. CAERN 2220077)	M2	782,16				782,16	782,16	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 2,92	R\$ 2.283,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.283,91	R\$ 2.283,91	R\$ -	
13.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SOMBREAMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA COBERTURA DE ESTACIONAMENTO	M2	50,00				50,00	50,00	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 58,71	R\$ 2.935,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.935,50	R\$ 2.935,50	R\$ -	
Importa a presente medição: CENTO E TRINTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS.														VALOR TOTAL SEM BDI (R\$):		R\$ 371.487,20	R\$ 74.951,12	R\$ 117.181,77	R\$ 75.728,62	R\$ 103.625,76	R\$ 371.487,21	R\$ -
														BDI (28,82%):		R\$ 107.062,61	R\$ 21.600,91	R\$ 33.771,77	R\$ 21.824,99	R\$ 29.864,94	R\$ 107.062,60	R\$ -
														VALOR TOTAL DAS MEDIÇÕES COM BDI (R\$):		R\$ 478.549,81	R\$ 96.552,03	R\$ 150.953,48	R\$ 97.553,61	R\$ 133.490,70	R\$ 478.549,81	R\$ -



MUNICÍPIO DE GUAMARE

CÂMARA MUNICIPAL DE GUAMARE - MUNICÍPIO DE GUAMARE - CNPJ:
08.587.263/0001-50

Endereço: R CAPITAO VICENTE BRITO, CENTRO, Guamaré/RN - CEP: 59.598-000

Ordem de Serviço

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Ordem C/S: **53/2023** Data Emissão: **15/05/2023** N° Processo: **4/2023** Valor: **480.000,00**
Unidade Orçamentária: **01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE** Empenho: **511.003/2023**

Credor: **JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA** CNPJ: **26.294.201/0001-32**
Endereço: RUA FRANCISCO SALES DA SILVEIRA MARTINS, 17, CENTRO, AREIA BRANCA/RN - CEP Fone/Fax:
Email: Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Solicitamos Vsa. Senhoria faturar para:

Instituição: CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE - MUNICÍPIO DE GUAMARE - CNPJ: 08.587.263/0001-50
Endereço: R CAPITAO VICENTE BRITO, , CENTRO, Guamaré/RN - CEP: 59.598-000

Modalidade: **Pregão/Adesão - 5 / 2023** Fundamentação: **Lei Federal 10.520 de 17/07/2002**
Registro Despesa: **7/2023**

Forma Pagamento: Nota de Empenh Prazo Entrega/Execução: Local Entrega:

Objeto: Registro de preço destinado a possível contratação de empresa de engenharia especializada na manutenção e revitalização de prédios e equipamentos públicos da Câmara Municipal de Guamaré/RN.

Observação:

Os prédios que compõe os serviços públicos da administração legislativa que necessita de reparos, ajustes na infraestrutura física, que são de competência da Câmara Municipal de Vereadores de Guamaré-RN, havendo a necessidade de manutenção e revisão das instalações (pisos, instalações elétricas, combate a incêndio, loucas e metais e instalações hidráulicas), além disso, é necessário preservar o patrimônio público existente e melhorar os serviços prestados, para atender as mais variadas demandas sociais e administrativas.

Item	Saldo	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1 - 0037499 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.	1,00		Serviços	1,0000	480.000,0000	480.000,00
					Total:	480.000,00

EUDES MIRANDA DA FONSECA
904.550.884-20
PRESIDENTE DA CÂMARA



MUNICÍPIO DE GUAMARE
CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE
R CAPITAO VICENTE BRITO, s/n, CENTRO, Guamaré/RN
CEP: 59598000 CNPJ: 08.587.263/0001-50

Nota de Empenho

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Empenho: 511003/2023	Espécie: Estimativo	Data Emissão: 11/05/2023	Valor Doc.: 480.000,00
Solicitação Despesa: /			Saldo Anterior: 480.731,36
Nº Recibo Anexo 38: 367.594	Empenho Original:	Processo: 5/2023	Saldo Atual: 731,36
Reg. 7 - Pregão/Adesão 5 / 2023 - Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 - Processo Licitação 4/2023			
Despesa:			

Credor: **JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA CNPJ: 26.294.201/0001-32**
Endereço: RUA FRANCISCO SALES DA SILVEIRA MARTINS, 17, CENTRO, AREIA BRANCA/RN - CEP: 59.655-000

Unidade Orcamentária: **01.001** CAMARA MUNICIPAL DE GUAMARE
Função: **01** LEGISLATIVA
Sub-Função: **031** AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: **0368** GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DA CÂMARA MUNICIPAL
Ação: **2137** DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
Natureza: **3.3.90.39** OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento: **016** MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Fonte: **15000000** Recursos não Vinculados de Impostos
Região: **0001** Guamaré Obrigação demais valores

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objeto/Observação: Registro de preço destinado a possível contratação de empresa de engenharia especializada na manutenção e revitalização de prédios e equipamentos públicos da Câmara Municipal de Guamaré/RN.

Justificativa: Os prédios que compõem os serviços públicos da administração legislativa que necessita de reparos, ajustes na infraestrutura física, que são de competência da Câmara Municipal de Vereadores de Guamaré-RN, havendo a necessidade de manutenção e revisão das instalações (pisos, instalações elétricas, combate a incêndio, louças e metais e instalações hidráulicas), além disso, é necessário preservar o patrimônio público existente e melhorar os serviços prestados, para atender as mais variadas demandas sociais e administrativas.

Item	Qtde	Unidade Medida	Vir. Unitário	Vir. Total
0037499 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.	1	Serviços	480.000,00	480.000,00



EUDES MIRANDA DA FONSECA
904.550.884-20
PRESIDENTE DA CÂMARA

REJANE DAS CHAGAS DANTAS
790.643.104-91
CONTADORA GERAL